

DMFT Schemes List Dist- Gumla

S.N.	District	Block	Project Name	Area of Intervention	Financial Year	Project sanction Date	Project Status - Yet to Start/Ongoing/Completed/Cancelled	Project Start Date	Project end Date
				High/Other Priority	MMMM-YY	DD-MM-YYYY	Yet to Start/Ongoing/Completed/Cancelled	DD-MM-YYYY	DD-MM-YYYY
1	गुमला	प0अ0 ए0 जारी	Village in Dumartoli R.C.Prathmik Schooll Shahid Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	25-01-2023	24-03-2023
2	गुमला	प0अ0 ए0 जारी	Village in Tigra Govindpur High School Shahid Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Ongoing	25-01-2023	24-03-2023
3	गुमला	प0अ0 ए0 जारी	Village in Parsa Near R.C.Madhya Vidhyalay Parsa Shahid Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	04-02-2023	03-04-2023
4	गुमला	प0अ0 ए0 जारी	Pulung High Schooll Ke Pas Shahid Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	04-02-2023	03-04-2023
5	गुमला	प0अ0 ए0 जारी	Village in Rengni Toli Schooll Shahid Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	04-02-2023	03-04-2023
6	गुमला	प0अ0 ए0 जारी	Village Ratu Rajkiya Utkarmit Uchh Vidhyalay Shahid Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	04-02-2023	03-04-2023
7	गुमला	चैनपुर	Bamda Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	निदेशानुसारर योजना स्थगित राशि वापस की जाएगी।	03-01-2023	02-03-2023
8	गुमला	चैनपुर	Tabela Bazar Tand Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	03-01-2023	02-03-2023
9	गुमला	चैनपुर	Kerabar Judwani Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	12.01.2023	11-03-2023

10	गुमला	चैनपुर	Sugasarwa Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	12.01.2023	11-03-2023
11	गुमला	चैनपुर	Chitrapur Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	03-01-2023	02-03-2023
12	गुमला	चैनपुर	Ratu Gamahriya Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	03-01-2023	02-03-2023
13	गुमला	चैनपुर	Jhargaon Me Sawrjanik Poto Ho Khel Maidan में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला) विद्युतिकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 / 16.11.2022	Physically Completed	11.01.2023	10-01-2023
14	गुमला	गुमला	Construction of P.C.C. Road at Both Out sides of Main Gate of Bazar Samittee, District Gumla.	HIGH	2022-23	16.02.2023	Ongoing	06-02-2023	
15	गुमला	चैनपुर	Construction Of Deep Boring with Soakpit at Chainpur Block Campus near Indoor Stadium Block Chainpur District Gumla.	HIGH	2022-23	16.02.2023	Ongoing	06-02-2023	
16	गुमला	चैनपुर	Construction Of P.C.C. Road at Chainpur Main Road C.R.P.F. Campus & S.D.O. Residance Block Chainpur, Disrict Gumla.	HIGH	2022-23	16.02.2023	Ongoing	06-02-2023	26-06-2023
17	गुमला	बिशुनपुर	ऑगनबाडी केन्द्र चापाटोली का मरम्मति	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 694 / 09.12.2022	Physically Completed	-	05-05-2023
18	गुमला	बिशुनपुर	ऑगनबाडी केन्द्र मुंदार का मरम्मति	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 694 / 09.12.2022	Physically Completed	08-02-2023	05-05-2023
19	गुमला	सिसई	RAJYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL KOREDAG का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Physically Completed	-	05-05-2023
20	गुमला	सिसई	RAJYAKRIT HIGH SCHOOL BARGAON का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Cancelled	09-02-2023	
21	गुमला	सिसई	RAJYAKRIT MIDDLE SCHOOL JHATANITOLI का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Physically Completed	27-02-2023	07-05-2023
22	गुमला	रायडीह	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL MAHUATOLI का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Ongoing	11-03-2023	
23	गुमला	रायडीह	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL BIRKERA का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Physically Completed	19-01-2023	08-05-2023
24	गुमला	रायडीह	UPG MS RENGOLA (D-2018-19) का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Physically Completed	03-03-2023	26-05-2023
25	गुमला	रायडीह	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL KARANJKUR का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Physically Completed	03-03-2023	10-05-2023
26	गुमला	भरनों	GOVERNMENT BOY'S MS BHARNO का चाहरदिवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 / 21.12.2022	Physically Completed	03-03-2023	18-04-2023
27	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय घाघरा में नव निर्मित चार वर्ग के कमरे के सामने पेबर ब्लॉक का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 751 / 31.12.2022	Physically Completed	25-02-2023	02-06-2023

28	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय घाघरा में पॉच अदद शौचालय एवं बाथरूम निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 751/31.12.2022	Physically Completed	03-03-2023	02-06-2023
29	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय घाघरा में दो अदद शेड का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 751/31.12.2022	Physically Completed	03-03-2023	02-06-2023
30	गुमला	गुमला	कोर्ट परिसर गुमला में स्टाम्प भेण्डार दुकान का अवशेष कार्य	OTHER	2022-23		Ongoing	25-02-2023	24-05-2023
31	गुमला	गुमला	कोर्ट परिसर गुमला में स्थित कॉमन शौचालय (Between SDM Office & DCF Office) निर्माण।	OTHER	2022-23		Ongoing		-
32	गुमला	डुमरी	डुमरी प्रखण्ड के पंचायत उदनी ग्राम उदनी के कन्दापाट अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय में पेयजलापूर्ति।	HIGH	2022-23	19.10.2022	Completed	06.12.2022	19-01-2023
33	गुमला	चैनपुर	चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत छिछवानी ग्राम महेशपुर के महेशपुर PTG आवासीय बालक प्राथमिक विद्यालय में पेयजलापूर्ति।	HIGH	2022-23	19.10.2022	Completed	06.12.2022	19-01-2023
34	गुमला	चैनपुर	चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत जनावल ग्राम डोकापाट के डोकापाट के अनुसूचित आवासीय बालक उच्च विद्यालय में पेयजलापूर्ति।	HIGH	2022-23	19.10.2022	Completed	06.12.2022	19-01-2023
35	गुमला	विशुनपुर	चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत बनारी ग्राम बनारी के हरिजन टोली में उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण।	HIGH	2022-23	19.10.2022	Completed		
36	गुमला	रायडीह	रायडीह प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, मोकरा एवं पंचायत सचिवालय कोण्डरा में डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	12.05.2022	Completed	20.07.2022	19.08.2022
37	गुमला	भरनो	भरनो प्रखण्ड अन्तर्गत करंज थाना में डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	12.05.2022	Completed	20.07.2022	19.08.2022
38	गुमला	गुमला	पॉलटेकनिक कॉलेज में जलापूर्ति कार्य।	HIGH	2022-23	12.05.2022	Completed	20.07.2022	19.08.2022
39	गुमला	गुमला	बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क, गुमला में जलापूर्ति कार्य।	HIGH	2022-23	12.05.2022	Completed	20.07.2022	19.08.2022
40	गुमला	गुमला	गुमला प्रखण्ड के पंचायत खोरा पतराटोली में डीप बोरिंग।	HIGH	2022-23	12.05.2022	Completed	20.07.2022	19.08.2022
41	गुमला	गुमला	विशुनपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत खरका में तीन क्लास रूम एक ऑफिस रूम एवं बरामदा का निर्माण।	HIGH	2022-23	29.04.2022	Completed	15.09.2022	14-12-2022
42	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN AT SANYAKONA MADHYA VIDAYALAYA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
43	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN NIRMALAN G.M.S SALKAYA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
44	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN PREPARATION OF PLAY GROUNG AT R.C. PRATHMIK VIDYALAY KOBJA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
45	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN PREPARATION OF PLAY GROUNG AT RAJKIYA MIDDIL SCHOOL RAMJA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023

46	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN NIRMAN AT BANSDIH में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
47	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN NIRMAN AT PIBO LASHARA SCHOOL BACK SIDE में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
48	गुमला	बसिया	KALIGA KE SARUDA ME POTO HO KHEL MAIDAN KA NIRMAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-01-2023
49	गुमला	चैनपुर	GOVT MS BESNAPAT का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	22.01.2023	21.04-2023
50	गुमला	चैनपुर	UPG PS LANGRA MORE का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	22.01.2023	21-04-2023
51	गुमला	चैनपुर	UPG PS SARGAON का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	27-01-2023	26-04-2023
52	गुमला	चैनपुर	UPG MS URU का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	21.01.2023	
53	गुमला	चैनपुर	UPG PS DAHUDARGAON का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	27-01-2023	
54	गुमला	डुमरी	GOVT BOYS PS JAIRAGI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	16-01-2023	25-04-2023
55	गुमला	डुमरी	GOVT UPG MS KUTLU का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	16-01-2023	
56	गुमला	डुमरी	GOVT UPG MS NATAWAL का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	16-01-2023	
57	गुमला	डुमरी	GOVT UPG MS BIRRI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	16-01-2023	
58	गुमला	डुमरी	GOVT UPG MS MADRIYATOLI (D-2018-19) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	16-01-2023	
59	गुमला	डुमरी	GOVT PS TANGARDIH का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	02-02-2023	
60	गुमला	डुमरी	UPS DARTOLI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	02-02-2023	
61	गुमला	प0अ0ए0 जारी	GOVT MS HARIHARPUR का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	30.01.2023	
62	गुमला	प0अ0ए0 जारी	GOVT UPG MS JARDA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed	30.01.2023	
63	गुमला	प0अ0ए0 जारी	GOVT UPG HS JARI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	07-02-2023	
64	गुमला	प0अ0ए0 जारी	UPG PS TETARTOLI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Ongoing	07-02.2023	
65	गुमला	गुमला	विशुनपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत खरका में तीन क्लास रूम एक ऑफिस रूम एवं बरामदा का निर्माण।	HIGH	2022-23	29.04.2022	Completed	15.09.2022	14-12-2022
66	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN AT JARJATTA MAHUWATOLI MADHYA VIDHALAYA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023

67	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN NIRMAN AT BARGIDAR में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
68	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN NIRMAN AT PIBO FIKPANI SCHOOL में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
69	गुमला	रायडीह	POTO HO KHEL MAIDAN NIRMAN AT G.U.M.SCHOOL KEMTE में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
70	गुमला	सिसई	GRAM NAGAR M BIR SAHID POTO HO PLAY GROUND CONST. FREEDOM FIGHTER LAT A TANA BHAGAT K SMARK PASS में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
71	गुमला	सिसई	GRAM SHIVNATHPUR ME GOV. LAND PER SAHID POTO HO PLAY GROUND SAMTALIKARAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16.11.2022	Completed	17-12-2022	16-02-2023
72	गुमला	विशुनपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र बड़कादोहर का मरममति।	HIGH	2022-23	09.12.2022	Completed		
73	गुमला	विशुनपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र बेथड का मरममति।	HIGH	2022-23	09.12.2022	Completed		
74	गुमला	चैनपुर	UPG PS CHARAIGODA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed		
75	गुमला	प0अ0ए0 जारी	UPG MS SRINAGAR का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed		
76	गुमला	चैनपुर	GOVT UPG HS CIVIL का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed		
77	गुमला	चैनपुर	GOVT UPG MS ROGHADIH का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21.12.2022	Completed		
78	गुमला	घाघरा	Construction of Road From PMGSY Road to Sarnatoli Bimarla Via Bimarla High School Part-A	OTHER	2022-23	18-01-2023	Completed	17-06-2023	16-09-2023
79	गुमला	घाघरा	Construction of Road From PMGSY Road to Sarnatoli Bimarla Via Bimarla High School Part-B	OTHER	2022-23	18-01-2023	Ongoing	22-09-2023	
80	गुमला	बिशुनपुर	Construction Of Road From RCD Road to Kasturba School Rahe Via Water Tank	OTHER	2022-23	18-01-2023	Completed	16-06-2023	15-09-2023
81	गुमला	गुमला	डायलिसीस भवन के बगल में पार्किंग शेड एवं सिटिंग शेड का निर्माण।	HIGH	2022-23	30-4-2022	Completed	17-06-2022	16-09-2022
82	गुमला	गुमला	अस्पताल के मुख्य गेट के बगल में शेड तथा NCD जाँच घर के सामने शेड निर्माण।	HIGH	2022-23	30-4-2022	Completed	17-06-2022	16-09-2022
83	गुमला	गुमला	Reconstruction of Unfinished Old School building at upgraded middle School Campus Chakdipa Panchayat Janwal. (Under head DMFT)	HIGH	2022-23	28-11-2022	Completed	17-12-2022	16-03-2023

84	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड के नेतरहाट सेक्सन में 200 Mtr., 11 KV Line 100 Mtr. LT Line एवं 1x100 KVA Dss का	OTHER	2022-23	08.06.2022	Completed		
85	गुमला	गुमला	सदर अस्पताल, गुमला में 200 KVA का ट्रांसफरमर के अधिष्ठापन	HIGH	2022-23	12-05-2022	Completed		
86	गुमला	रायडीह	Estimate for Argumentation of 1X100 KVA by 1X200 KVA D/S/S for Nari Niketen Remand Home Silam, Gumla Under Electric Supply Section(R) and Electric Supply Sub-Division- Gumla Under Deposit Head	HIGH	2022-23	मार्च 2023	Completed		
87	गुमला	गुमला	Estimate for extension of 11 KV Line & installation of 1X100 kva DTR new DSS at- Agriculture Gumla Lab, near Karamtoli Road Gumla for givin new 50 KW, NDS2, Connection to District Agriculture Officer Gumla, under Electric Supply Section Gumla (U) & Sub- Div Gumla under Deposit Head. प्राक्कलन संख्या EEE/GUMLA/Deposit/12/2023-2024 से 5,23,915.00	OTHER	2022-23	मार्च 2023	Completed		
88	गुमला	गुमला	Estimate for extension of 11 KV Line, installation of 1X63 Kva new DSS, at Chandali, Gumla to Grih Raksha Vahini for giving new connection, under Electric Supply Section- Gumla & Sub-Division- Gumla Under Deposit Head	OTHER	2022-23		Completed		
89	गुमला	गुमला	Renovation of Dialysis Center & Boundary Wall at Sadar Hospital Gumla, For the Year Of 2022-23.	HIGH	2022-23	फरवरी 2023	Ongoing		
90	गुमला	गुमला	Renovation of Store Room for Storage of Narcotic Materials at Civil SDO. Old Office Building Gumla Sadar	OTHER	2022-23	मार्च 2023	Ongoing		
91	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय, घाघरा में दो अतिरिक्त कमरे का निर्माण। Block-"A"	HIGH	2022-23	08.06.2022	Completed	09.07.2022	08.11.2022
92	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय, घाघरा में दो अतिरिक्त कमरे का निर्माण। Block-"B"	HIGH	2022-23	08.06.2022	Completed	09.07.2022	08.11.2022
93	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय, घाघरा किचन का मरम्मत कार्य।	HIGH	2022-23	08.06.2022	Completed	09.07.2022	08.09.2022
94	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय, घाघरा में PCC पथ निर्माण।	HIGH	2022-23	08.06.2022	Completed	09.07.2022	08.08.2022
95	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में भण्डार गृह एवं डाईनिंग हॉल का जीर्णोद्धार।	HIGH	2022-23	23.09.2022	Completed		

96	गुमला	घाघरा	जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में वास शेड एवं पेयजल क्षेत्र का जीर्णोद्धार।	HIGH	2022-23	23.09.2022	Completed		
97	गुमला	गुमला	Construction of G.C.I. Sheet Shed(40'-0X15'-0")at Basar Samiti (Part-A)	OTHER	2022-23	प्र० स्वी० 189/ 11.03.2022	Ongoing	02-05-2023	01-08-2023
98	गुमला	गुमला	Construction of G.C.I. Sheet Shed(40'-0X15'-0")at Basar Samiti (Part-B)	OTHER	2022-23	प्र० स्वी० 189/ 11.03.2022	Ongoing	29-04-2023	28-79-2023
99	गुमला	गुमला	Paver Block at Bazar Samiti	OTHER	2022-23	प्र० स्वी० 189/ 11.03.2022	Completed	10-05-202-	09-08-2023
100	गुमला	गुमला	Construction of P.C.C. Pathway at Bazar Samiti, Length-903.00 Feet.	OTHER	2022-23	प्र० स्वी० 189/ 11.03.2022	Completed	04-05-2023	03-08-2023
101	गुमला	भरनो	ATAKORA TETARTOLI MEIN SAWARJANIK KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	completed	08-02-2023	07-05-2023
102	गुमला	भरनो	KARTIK TAND MEIN SAWARJANIK KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	completed	08-02-2023	07-05-2023
103	गुमला	भरनो	DUMBO BHAGAT TOLI MEIN SAWARJANIK KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	Pending due to Land Problem	07-02-2023	06-05-2023
104	गुमला	भरनो	ATWA ORON KE GHAR KE PASS SAWARJANIK KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	Cancelled		
105	गुमला	भरनो	JOREYA MEIN KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	completed	05-09-2022	04-12-2023
106	गुमला	भरनो	CHATAPAHAR MEIN SAWARJANIK KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022			
107	गुमला	भरनो	MODEL SCHOOL KE PASS SAWARJANIK KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	Completed	07-02-2023	06-05-2023
108	गुमला	भरनो	DADKESA MEIN SAWARJANIK KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23				

109	गुमला	विशुनपुर	PLAY GROUND CONSTRUCTION AT ANKURI VILLGE BANARI में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23				
110	गुमला	विशुनपुर	PLAY GROUND CONSTRUCTION NEAR NARMA SCHOOL NARMA में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	Completed	21-01-2023	20-04-2023
111	गुमला	विशुनपुर	PLAY GROUND CONSTRUCTION AT JALIM VILLAGE SERKA में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	Cancelled	07-02-2023	06-05-2023
112	गुमला	घाघरा	ECHA GAON ME BESANA MAIDAN KA KHEL MAIDAN NIRMAN में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23		Ongoing		
113	गुमला	डुमरी	CONSTRUCTION OF PLAY GROUND RAJKIY HIGH SCHOOL TANGARDIH DUMRI में चेंजिंग रूप, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 615 16.11. 2022	Completed	25-01-2023	24-04-2023
114	गुमला	गुमला	GOVT UPG MS DEVIDIH का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 21.12. 2022	Completed	20-02-2023	19-05-2023
115	गुमला	गुमला	GOVT UPG MS KAROUNDA (D-2018-19) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 21.12. 2022	Completed	21-01-2023	20-04-2023
116	गुमला	गुमला	GOVT UPG MS SILAPHARI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 21.12. 2022	Completed	14-02-2023	13-05-2023
117	गुमला	गुमला	GOVT UPG MS TESERA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 21.12. 2022	Completed	07-02-2023	06-05-2023
118	गुमला	घाघरा	RAJKIYAKRIT MIDDLE SCHOOL GAMHARIYA (D-2018-19) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 21.12. 2022	Completed	01-02-2023	30-04-2023
119	गुमला	घाघरा	RAJKIYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL TOTAMBI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 715 21.12. 2022	Completed	08-02-2023	07-.05-2023
120	गुमला	डुमरी	Construction of Boumdry wall with Concentina wire & one No Gate for Kasturba Gandhi Balika Residential School at Dumri Block–Dumri, District- Gumla	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 524 23.09. 2022	complete	18.11.2022	17.02.2023
121	गुमला	डुमरी	Construction of P.C.C Approach Road for Kasturba Gandhi Balika Residential School at Dumri Block–Dumri, District- Gumla	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 524 23.09. 2022	complete	22.11.2022	21.02.2023
122	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड परिसर में जतरा टाना भगत प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय हेतु मनरेगा भवन का पुनर्स्थापन कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 630 17.11. 2022	complete	22.12.2022	21.03.2023

123	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड परिसर में जतरा टाना भगत प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय हेतु मनरेगा भवन में Parking Shed (40x20ft) का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 630 17.11.2022	complete	21-01-2023	20-04-2023
124	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड परिसर में जतरा टाना भगत प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय हेतु मनरेगा भवन का (First Floor Extension for Shed cum Hall) का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 630 17.11.2022	complete	21-01-2023	20-04-2023
125	गुमला	घाघरा	घाघरा प्रखण्ड परिसर में धरती आब्बा बिरसा मुण्डा प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय हेतु मनरेगा का भवन पुर्नस्थापन कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 630 17.11.2022	completed	06-01-2023	05-04-2023
126	गुमला	घाघरा	घाघरा प्रखण्ड परिसर में धरती आब्बा बिरसा मुण्डा प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय हेतु मनरेगा भवन में Parking Shed (40x20ft) का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 630 17.11.2022	completed	21-01-2023	20-04-2023
127	गुमला	घाघरा	घाघरा प्रखण्ड परिसर में धरती आब्बा बिरसा मुण्डा प्रखण्ड स्तरीय पुस्तकालय हेतु मनरेगा का भवन (First Floor Extension for Shed cum Hall) का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 630 17.11.2022	completed	25-01-2023	24-04-2023
128	गुमला	विशुनपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र, कटिया एवं गोबरसिल्ला का मरम्मति।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 694 09.12.2022	completed	25-01-2023	24-04-2023
129	गुमला	विशुनपुर	Construction of Astam Oraon Football Stadium at Bishunpur, Dist-Gumla, Jharkhand.	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 698 14.12.2022	Cancelled		
130	गुमला	चैनपुर	B.R.C कार्यालय, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 742 30.12.2022	Complete	04-02-2023	03-05-2023
131	गुमला		पशु चिकित्सालय कार्यालय, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
132	गुमला		अनुमण्डल कार्यालय, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
133	गुमला		प्रवतन पदाधिकारी कार्यालय, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
134	गुमला		पशु चिकित्सालय, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
135	गुमला	चैनपुर	महिला कैंटीन, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 742 30.12.2022	Complete	06-02-2023	05-05-2023
136	गुमला		C.S.C कार्यालय, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
137	गुमला		लैमपस गोदाम, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
138	गुमला		प्रखण्ड कैंटीन, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
139	गुमला		किसान भवन, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
140	गुमला		खाद, बीज, भण्डार, गोदाम, चैनपुर की मरम्मति।	HIGH			Complete		
141	गुमला	सिसई	सिसई प्रखण्ड में समल से जोरगाटोली के बीच भिखु ढोडा नाला में R.C.C Culvert (2x2Mx2.5M & Guard Wall) का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 751 31.12.2022	Ongoing	27-03-2023	26-09-2023
142	गुमला	गुमला	सदर अस्पताल गुमला में रेड क्रॉस भवन की मरम्मति।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 273 30.04.2022	complete	06.06.2022	05.10.2022
143	गुमला	गुमला	सदर अस्पताल गुमला में ड्रग स्टोरेज विल्डींग के बगल में P.C.C पथ एवं गेट का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 273 30.04.2022	complete	16.06.2022	15.09.2022
144	गुमला	गुमला	सदर अस्पताल गुमला में NCD Diagnostic के सामने एवं सुलभ शौचालय में पेबर ब्लॉक पथ का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 273 30.04.2022	complete	03.03.2022	02.06-2022
145	गुमला	गुमला	सदर अस्पताल गुमला में जल संचरण टैंक, सोलर पैनल, समरसेबल, शॉकपीट P.C.C पथ, पेबर ब्लॉक, स्टेयर स्टेप्स।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 273 30.04.2022	complete	10.06.2022	09.09.2022

146	गुमला	गुमला	गुमला जिला परिसर में One Stop Center से नया समाहरणालय भवन तक पक्का नाली निर्माण कार्य। (भाग-1)	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 271 29.04. 2022	complete	11.06.2022	10.09.2022
147	गुमला	गुमला	गुमला जिला परिसर में उपायुक्त कार्यालय, गुमला से प्रखण्ड कार्यालय, गुमला होते हुए सदर अस्पताल, गुमला तक पक्का नाली निर्माण कार्य। (भाग-2)	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 271 29.04. 2022	complete	16.06.2022	15.09.2022
148	गुमला	गुमला	Special Repaire & Miscellaneous work for Kishan Bhawan/ EVM Ware House Under Block Gumla, Dist- Gumla. (Part-1)	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 270 29.04. 2022	complete	13.06.2022	12.09.2022
149	गुमला	गुमला	Proposed Construction of New Boundary Wall, Morcha(2 Nos), Toilet Block(2 Nos),Deep Boring & Misc.Works At Kishan Bhawan/EVM Ware House Under Block Gumla, Dist- Gumla. (Part-2)	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 270 29.04. 2022	complete	09.06.2022	08.09.2022
150	गुमला	गुमला	Construction of Yatri Shed, Parking Shed,Toilet Block & Misc.Works At DSO Gumla Office Cam. Under Block Gumla, Dist- Gumla.	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 270 29.04. 2022	complete	16.06.2022	16.09.2022
151	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड के ग्राम गोर्रा टोली बनारी में PWD पथ से विरन उरौव के घर तक P.C.C पथ निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 300 08.06. 2022	complete	15.07.2022	14.10.2022
152	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड के ग्राम गोर्रा टोली बनारी में छेवपाल लोहरा के झार से छविनथ बड़ाईक के घर तक गार्डवाल पथ निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 300 08.06. 2022	complete	15.07.2022	14.10.2022
153	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड के ग्राम गोर्रा टोली बनारी में जुलियुस टोपो के घर से घसिया महतो के घर तक P.C.C पथ निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 300 08.06. 2022	complete	15.07.2022	14.10.2022
154	गुमला	गुमला	गुमला जिलान्तर्गत सदर अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक और OPD के सामने वेटिंग शेड का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 300 08.06. 2022	complete	28.07.2022	17.10.2022
155	गुमला	गुमला	ASNI KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	28-03-2023	
156	गुमला	गुमला	BASUA ME POTO KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	28-03-2023	
157	गुमला	गुमला	FORI DHURWATOLI ME POTO HO PLAY GROUND में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	28-03-2023	
158	गुमला	गुमला	JHARIYA ME KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	03-02-2023	
159	गुमला	गुमला	KOTENGSERA ME POTO HO KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	03-02-2023	

160	गुमला	कामडारा	GRAM KONSA ME SARNA TOLI ME SAHID POTO HO KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	17-03-2023	
161	गुमला	कामडारा	GRAM BAMHANI ME PRATHAMIK VIDALYA KE PASS SAHID POTO HO KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	17-03-2023	
162	गुमला	कामडारा	PARHI GRAM ME R C SCHOOL KE PASS SHAHID POTO HO KHEL MAIDAN में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	17-03-2023	
163	गुमला	पालकोट	PLAY GROUND CONSTRUCTION OF BAGHIMA BUNIYADI SCHOOL IN BAGHIMA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	10-01-2023	
164	गुमला	पालकोट	PLAY GROUND CONSTRUCTION OF KASHTURBA SCHOOL BAGHIMA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	10-01-2023	
165	गुमला	पालकोट	PLAY GROUND CONSTRUCTION OF KHARWADIH HIGH KHARWADIH में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	09-01-2023	
166	गुमला	पालकोट	PLAY GROUND CONSTRUCTION OF BAJAAR TAAR SARUBERA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	09-01-2023	
167	गुमला	पालकोट	PLAY GROUND CONSTRUCTION OF JENA SCHOOL JENA में चेंजिंग रूम, सेप्टिक टैंक (50 User वाला), विद्युतीकरण सैनितरिंग एवं डीप बोरिंग का निर्माण।	HIGH	2022-23	16-11-2022	complete	09-01-2023	
168	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL SOLANGBIRA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
169	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT MIDDLE SCHOOL BHAGIDERA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
170	गुमला	बसिया	UPGRADED PRIMARY SCHOOL BANDATOLI GANGRA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
171	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL, MAHARAJGANJ का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
172	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT HIGH SCHOOL BANGARKELA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
173	गुमला	बसिया	UPGRADED PRIMARY SCHOOL NAWADIH का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	

174	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL KUMHARI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
175	गुमला	बसिया	UPGRADED PRIMARY SCHOOL KUMHARI JHAPATOLI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
176	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL RAMJARI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
177	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL TUKAI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	07-02-2023	
178	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL JOLO का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	03-03-2023	
179	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT MIDDLE SCHOOL BANAGUTU का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	18-04-2023	
180	गुमला	बसिया	RAJKRIYAKRIT MIDDLE SCHOOL SASIA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
181	गुमला	बसिया	UPGRAED MIDDLE SCHOOL ARYA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
182	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL ARHARA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	09-02-2023	
183	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL KONSA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
184	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL LATRA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
185	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL KUDA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
186	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL KAMTA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
187	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL JAMDIH का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
188	गुमला	कामडारा	RAJYAKRIT PRIMARY SCHOOL CHORBINDHA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
189	गुमला	कामडारा	PRIMARY SCHOOL TATI SAHUTOLI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
190	गुमला	पालकोट	RAJKRIYAKRIT UPG MS ROKEDEGA (D-2018-19) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
191	गुमला	पालकोट	RAJYAKRIT MIDDLE SCHOOL BILINGBIRA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
192	गुमला	पालकोट	RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL SOLGA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
193	गुमला	पालकोट	RAJYAKRIT UPGREDED MIDDLE SCH KENDTOLI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	08-02-2023	
194	गुमला	पालकोट	RAJYAKRIT UPGRADED MS BANGRU का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	12-01-2023	

195	गुमला	पालकोट	RAJYAKRIT UPGREDED MIDDLE SCHOOL DHOLBIR का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	07-01-2023	
196	गुमला	पालकोट	RAJYAKRIT UPGRADED MS MURUMKELA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	Ongoing	09-02-2023	
197	गुमला	पालकोट	UPGRADED PRIMARY SCHOOL CHARKATANGAR का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	09-02-2023	
198	गुमला	पालकोट	NEW CREATED PRIMARY SCHOOL TUKU TOLI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	09-02-2023	
199	गुमला	पालकोट	UPGRADED PRIMARY SCHOOL HANS DON का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2022-23	21-12-2022	complete	09-02-2023	
200	गुमला	प०ए०जारी	Construction of 04 Class Room Building (Part-A) at 10+2 Govt. High School Albert Ekka Jari.	HIGH	2022-23	28-12-2022	Ongoing	23-02-2023	
201	गुमला	प०ए०जारी	Construction of 06 Unit Toilet, Drinking Platform and Water Supply.	HIGH	2022-23	28-12-2022	Ongoing	22-02-2023	
202	गुमला	प०ए०जारी	Construction of Boundary Wall with Gate and Cycle Stand Shed.	HIGH	2022-23	28-12-2022	Ongoing	22-02-2023	
203	गुमला	सिसई	Repair of Adiwashi Boy's Hostel and Construction of Toilet At- Bazar Tar, Sisai	HIGH	2022-23	28-12-2022	Complete	23-02-2023	
204	गुमला	गुमला	Construction of G.S. Sheet Roofing Hall At Krishna boys hostel Campus Gumla	HIGH	2022-23	31-12-2023	Complete	16-02-2023	
205	गुमला	गुमला	Repair of deaf and Blind (Muk Badhir) school building (Part-A)	HIGH	2022-23	31-12-2023	Complete	22-02-2023	
206	गुमला	गुमला	Repair of deaf and Blind (Muk Badhir) school building (Part-B)	HIGH	2022-23	31-12-2023	Complete	22-02-2023	
207	गुमला	गुमला	Renovation of Sadar Hospital Toilet and Bath Room (Four Unit) At-Sadar Hospital Building	HIGH	2022-23	Jan-23	Complete	06-03-2023	
208	गुमला	गुमला	Repair of Tribal Art & Cultural Hostel Building For Temporary Use of Ayush Mahavidyalay, Part-A, At-Dunduria	HIGH	2022-23	31-12-2022	Complete	06-03-2023	
209	गुमला	गुमला	Repair of Tribal Art & Cultural Hostel Building for Temporary Use of Ayush Mahavidyalay, Part-B, At-Dunduria	HIGH	2022-23	31-12-2022	Complete	06-03-2023	
210	गुमला	गुमला	Repair of Tribal Art & Cultural Center for Temporary Use of Ayush Mahavidyalay At-Dunduria, Block-Gumla	HIGH	2022-23	31-12-2022	Complete	06-03-2023	
211	गुमला	गुमला	जिले के सरकारी विद्यालयों, खेल छात्रावास एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों, सभी करस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, गुमला जिला, विकास भवन, गुमला, नया समाहरणालय भवन, भाग-2, सम्प्रेषण गृह सिलम, गुमला में तड़ित चालक का अधिष्ठापन	HIGH	2022-23	20-12-2022	Complete		
212	गुमला	विशुनपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र, चिरोडीह अवराटोली का मरम्मति	HIGH	2022-23	09-12-2022	Ongoing		
213	गुमला	विशुनपुर	आंगनबाड़ी केन्द्र, चिरोडीह खास का मरम्मति	HIGH	2022-23	09-12-2022	Cancelled		

214	गुमला	चैनपुर	Construction of Library at Chainpur, Dist-Gumla, Jharkhand	HIGH	2022-23	13-12-2022	Complete	03-04-2023	
215	गुमला	गुमला	गुमला जिला मुख्यालय में पुस्तकालय भवन की प्रथम तल्ला का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 530 / 28.09.2022	Complete	05.12.2022	28.03.2023
216	गुमला	गुमला	गुमला जिला मुख्यालय में पुस्तकालय भवन की द्वितीय तल्ला का निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 49 / 21.01.2023	Complete	03-03-2023	10-05-2023
217	गुमला	गुमला	विज्ञान केन्द्र के बगल में अवस्थित केन्द्रीय पुस्तकालय की भूमि पर बालिका पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 104 / 11.02.2023	Complete	14-03-2023	12-06-2023
218	गुमला	गुमला	विज्ञान केन्द्र के बगल में अवस्थित केन्द्रीय पुस्तकालय की भूमि पर बालिका पुस्तकालय भवन के प्रथम तल्ला का निर्माण कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 231 / 20.03.2023	Complete	21-04-2023	10-08-2023
219	गुमला	भरनो	गुमला जिलान्तर्गत भरनो प्रखण्ड अन्तर्गत भरनो चौक में चेकपोस्ट निर्माण के संबंध में।	HIGH	2022-23		Cancelled		
220	गुमला	बसिया	गुमला जिलान्तर्गत बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत कुम्हरिया मोड में चेकपोस्ट निर्माण के संबंध में।	HIGH	2022-23		Cancelled		
221	गुमला	गुमला	गुमला जिलान्तर्गत गुमला प्रखण्ड अन्तर्गत कोटाम में चेकपोस्ट निर्माण के संबंध में।	HIGH	2022-23		Cancelled		
222	गुमला	विशुनपुर	Construction Of Drain (Size 0.60 X 0.60 M) with R.C.C. Slab At-Gurdari Thana Campus	HIGH	2022-23		completed	17-03-2023	
223	गुमला	गुमला	Installation of Street LED Flood Light, At-Indoor Stadium Campus, Gumla	HIGH	2022-23	Mar-23	completed	13-04-2023	27-04-2023
224	गुमला	गुमला	Painting Work of Boundary Wall From-Albert Ekka Stadium to Vikash Bhawan (front Side)	HIGH	2022-23	Mar-23	completed	13-04-2023	27-04-2023
225	गुमला	गुमला	Panting Work of Boundary wall, From-Judge Residence Corner to Sahid Smarak Boundary Wall and Nagar Bhawan Boundary Wall (front Side), Gumla	HIGH	2022-23	Mar-23	completed	13-04-2023	27-04-2023
226	गुमला	गुमला	Painting Work of Inner Wall, At-Indoor Stadium Gumla	HIGH	2022-23	Mar-23	completed	13-04-2023	27-04-2023
227	गुमला	गुमला	Fixing LED Flood Light and Laying Floor Mat At-Indoor Stadium Gumla	HIGH	2022-23	Mar-23	completed	13-04-2023	27-04-2023
228	गुमला	गुमला	Panting Work of Entrance Boundary wall, At-Indoor Stadium Campus, Gumla	HIGH	2022-23	Mar-23	completed	13-04-2023	27-04-2023
229	गुमला	गुमला	Construction of Boundary Wall laying paver block at Dist Girls library campus gumla	HIGH	2022-23	Mar-23	completed		
230	गुमला	गुमला	Construction of G.S. Sheet Roofing Shed, At Indoor Stadium Campus, Gumla.	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 262 दिनांक 27.03.2023	completed	15.04.2023	27-04-2023
231	गुमला	विशुनपुर	विशुनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम रेहेटोली पंचायत विशुनपुर में करंज प्रोसेसिंग यूनिट हेतु चयनित FCI गोदाम भवन का मरम्मत कार्य	HIGH	2022-23	फरवरी 2023	Ongoing		
232	गुमला	गुमला	बायोमेडिकल वेस्ट एरिया में पार्किंग एंव शेड का निर्माण।	HIGH	2022-23	30-04-2022	completed	26-07-2023	20-10-2022
233	गुमला	गुमला	व्यवहार न्यायालय परिसर, गुमला में लाईब्रेरी के पास PCC पथ एंव पार्किंग शेड का निर्माण।	HIGH	2022-23	12-05-2023	completed	25-06-2022	29-07-2022
234	गुमला	गुमला	व्यवहार न्यायालय परिसर, गुमला में अवस्थित PCC पथ एंव पेवर ब्लॉक का निर्माण। (Part-I)	HIGH	2022-23	12-05-2023	completed		

235	गुमला	गुमला	करस्तुबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, गुमला के पीछे नाली का निर्माण स्लेब के साथ।	HIGH	2022-23	12-05-2022	completed	07-07-2022	08-09-2023
236	गुमला	विशुनपुर	करस्तुबा गाँधी बालिका आवासीय विशुनपुर में PCC पथ का निर्माण	HIGH	2022-23	08-06-2022	completed	07-07-2022	08-09-2023
237	गुमला	पालकोट	पालकोट प्रखण्ड के पंचायत बिलिंगबीरा के बाजार डांड से करम डांड बस्ती तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 58 / 25.01. 2021	completed	30-07-2022	06-10-2022
238	गुमला	गुमला	विकास भवन कि मरम्मत कार्य।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 331 / 23.06. 2022	completed	30.07.2022	29.11.2022
239	गुमला	विशुनपुर	गुमला जिलान्तर्गत गुरदरी थाना परिसर में गेट से थाना भवन तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	HIGH	2022-23	02-07-2022	completed		
240	गुमला	विशुनपुर	गुमला जिलान्तर्गत गुरदरी थाना परिसर में HYDT Boring with Solar Syatem डीप बोरिंग एवं Rising of Boundry Wall निर्माण।	HIGH	2022-23	02-07-2022	completed		
241	गुमला	विशुनपुर	गुमला जिलान्तर्गत गुरदरी थाना परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण।	HIGH	2022-23	02-07-2022	Ongoing	02.11.2022	01.03.2023
242	गुमला	विशुनपुर	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र भवन, गुरदरी का मरम्मत।	HIGH	2022-23	प्र० स्वी० 519 21.09.2022	Complted		
243	गुमला	गुमला	Construction of Drain (Size 0.45MX0.60M) P.C.C. Work Path way (Paver Block) and Repairing of Toilet and store Room at District.	HIGH	2022-23		Ongoing		
244	गुमला	गुमला	Construction Of Drain (Size 0.60 X 0.60 M) with R.C.C. Slab At- Gurdari Thana Campus निर्माण कार्य	other	2022-23	प्र० स्वी० 105 / 11.02. 2023	Completed		
245	गुमला	गुमला	Construction of RCC Slab and soak pit from Baliram sahu House to Kirto Oraon House via - Murail sahu House at- Karoundi Telgaon Mor Gumla.	HIGH	2022-23		Complted		
246	गुमला	PALKOT	RAJYAKRIT MIDDLE SCHOOL POJENGA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	05-10-2023	
247	गुमला	PALKOT	PROJECT HIGH SCHOOL POJENGA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	28-08-2023	
248	गुमला	PALKOT	RAJYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL MALAI WITH GATE(PART- A) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	06-09-2023	
249	गुमला	PALKOT	RAJYAKRIT UPGRADED HIGH SCHOOL MALAI(PART- B) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	25-08-2023	
250	गुमला	PALKOT	RAJYAKIYA BASIC SCHOOL BAGHIMA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	29-08-2023	
251	गुमला	PALKOT	RAJYAKRIT HIGH SCHOOL BAGHIMA WITH GATE(PART- A) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	22-09-2023	
252	गुमला	PALKOT	RAJYAKIYA BASIC SCHOOL BAGHIMA (PART- B) का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	06-09-2023	
253	गुमला	RAIDIH	RAJKIYAKRIT PRIMARY SCHOOL BAKASPUR का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	30-08-2023	
254	गुमला	SISAI	RAJYAKRIT HIGH SCHOOL BARGAON का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	17-08-2023	

255	गुमला	BASIA	RAJKRIYAKRIT HIGH SCHOOL KUMHARI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	09-09-2023	
256	गुमला	KAMDARA	RAJKIYAKRIT UPGRADED +2 HIGH SCHOOL KURKURA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	06-09-2023	
257	गुमला	DUMRI	GOVT UPG MS GIRLS JAIRAGI का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	08-09-2023	
258	गुमला	BISHUNPUR	GOVT UPG MS MANJIRA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	29-08-2023	
259	गुमला	BISHUNPUR	GOVT PS SERKA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	06-09-2023	
260	गुमला	GUMLA	GOVT MS TOTO का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Cancelled		
261	गुमला	GUMLA	GOVT.MS KESIPARA का चाहरदीवारी निर्माण।	HIGH	2023.24	11-05-2023	Ongoing	28-08-2023	
262	गुमला	बसिया	Construcation Laying and Fixing of Tiles at Vivah Mandap's Floor Konbir Basia Under Block- Basia District Gumla	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Comoleted	06-02-2023	05-05-2023
263	गुमला	घाघरा	Construction of Pipe Lining in Simla, Village-Shimla(Khukhradih), Panchayat- Bimarla, Block-Ghaghra, District- Gumla (Constrction of Checkwall with pipe line connection for irrigation)	HIGH	2023.24	18.01.2023	Ongoing	25-02-2023	24-05-2023
264	गुमला	घाघरा	Repair of Toilet at Adwasi Boys High School Nawdiha Block Ghaghra Dist.- Gumla	HIGH	2023.24	31.10.2023	Yet to Start		
265	गुमला	डुमरी	Rnovation of Hostel Building of at ST Residential Boys School Kandapat Block Dumri Dist.- Gumla	HIGH	2023.24	31.10.2023	Yet to Start		
266	गुमला	घाघरा	Repair of Class Room at Adwasi Boys High School Nawdiha Block Ghaghra Dist.- Gumla	HIGH	2023.24	31.10.2023	Yet to Start		
267	गुमला	घाघरा	Cost of Construction of Deep Boring With Submersible Pump Fitting at Adwasi Boys High School Nawdiha Block Ghaghra Dist.- Gumla	HIGH	2023.24	31.10.2023	Yet to Start		
268	गुमला	डुमरी	नगर भवन परिसर में शौचालय (यूरिनल के साथ) एवं प्याउ का निर्माण कार्य।	HIGH	2023-24	2023 June	Ongoing		
269	गुमला	रायडीह	नवनिर्मित महाविद्यालय बासुदेव कोना रायडीह में डीप बोरिंग, विद्युत समरसिबल मोटर पम्प आदि का निर्माण कार्य।	HIGH	2023-24	2023 June	Ongoing		
270	गुमला	गुमला	Construction of 200mmX165mm dis X 200.00mtr Deep HYDT, electric energy source, 2 HP submersible Motor pump set with Rising & Distribution Pipe Line at Ragi Processing Unit, Bazar Samiti, Gumla under D.W.&S. Division Gumla for year 2023-24.	HIGH	2023-24	2023 June	Ongoing		
271	गुमला	गुमला	गुमला प्रखण्ड के महिला पुस्तकालय में जलापूर्ति कार्य	HIGH	2023-24	10-05-2023	Ongoing		
272	गुमला	गुमला	मंडल कारा में जलापूर्ति कार्य	HIGH	2023-24	10-05-2023	Ongoing		
273	गुमला	गुमला	गुमला प्रखण्ड के नारी निकेतन गुमला में जलापूर्ति कार्य	HIGH	2023-24	10-05-2023	Ongoing		

274	गुमला	गुमला	Construction of G.C.I. Sheet Shed (60'-0"X10'-0") at Indoor Stadium Campus, Gumla.	HIGH	2023-24	जुलाई 2023	Ongoing		
275	गुमला	रायडीह	Construction of Road From RCD Road Baghbotha to Lohradera Part- C का निर्माण कार्य	OTHER	2023-24	Sep-23	Ongoing		
276	गुमला	डुमरी	Construction of Approach Road For H.S.C. Udni का निर्माण कार्य	HIGH	2023-24	Oct-23	Yet to Start		
277	गुमला	डुमरी	Construction of Approach Road For H.S.C. Majhgaon	HIGH	2023-24	Oct-23	Yet to Start		
278	गुमला	डुमरी	Construction of Approach Road For H.S.C. Aakashi	HIGH	2023-24	Oct-23	Yet to Start		
279	गुमला	डुमरी	Construction of Approach Road For H.S.C. Jairagi	HIGH	2023-24	Oct-23	Yet to Start		
280	गुमला	डुमरी	Construction of Approach Road For H.S.C. Bhagitoli	HIGH	2023-24	Oct-23	Yet to Start		
281	गुमला	गुमला	Construction of 02 Rooms along with Karamtoli Gumla	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 121 / 15. 02.2023	Completed		
282	गुमला	गुमला	Construction of Kitchen verenda & other along with renovation of Old building in ward no. 08 Gumla	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 121 / 15. 02.2023	Completed		
283	गुमला	गुमला	Construction of 03 nos. SANTRY Post of Civil court	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 121 / 15. 02.2023	Ongoing		
284	गुमला	गुमला	Dismantling of old Cage Latrine and Construction of New Cage Latrine For Ward No. 2&4 at the Campus Of Mandalkara Gumla	HIGH	2023-24	अक्टूबर 2023	yet to Start		
285	गुमला	डुमरी	डुमरी प्रखण्ड में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, डुमरी में किचन शेड एवं डाइनिंग हॉल का निर्माण कार्य।	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 381 / 02.05.2023	Ongoing		
286	गुमला	रायडीह	गुमला जिला अंतर्गत रायडीह प्रखण्ड परिसर में पुस्तकालय भवन हेतु पी०सी०सी० पथ एवं डीप बोरिंग का निर्माण कार्य।	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 394 / 04.04.2023	Ongoing		
287	गुमला	सिसई	गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखण्ड में उ० बरगांव पंचायत के ग्राम मुरकुन्दा में बिरेन्द्र उरॉव के खेत से गेन्दा उरॉव के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 394 / 04.04.2023	completed		
288	गुमला	भरनो	गुमला जिला अंतर्गत भरनो प्रखण्ड में अमलिया पंचायत के ग्राम रायकेरा बांधडीपा में एतवा भगत के घर से अलीवकस के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 394 / 04.04.2023	Ongoing		

289	गुमला	सिसई	गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखण्ड में पण्डरिया पंचायत के ग्राम सोगरा सुकरा मुण्डा के घर से राम नाथ नागेशिया के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।(A)	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 394 / 04.04.2023	Ongoing		
290	गुमला	कामडारा	गुमला जिला अंतर्गत कामडारा प्रखण्ड में कुलबुरु पंचायत के ग्राम कुलबुरु आँगनबाड़ी से पहाडटोली तक (A) पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 394 / 04.04.2023	Ongoing		
291	गुमला	बसिया	गुमला जिला अंतर्गत बसिया प्रखण्ड में ममरला पंचायत के ग्राम महाराजगंज में अखडा पक्की रोड से अखडा तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	HIGH	2023.24	प्र० स्वी० 394 / 04.04.2023	completed		
292	गुमला	डुमरी	First Floor Extension Work of Paramveer Albert Ekka Library Building, Dumri under District- Gumla	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Ongoing	24-02-2023	
293	गुमला	डुमरी	Renovation Work of Block Level Paramveer Albert Ekka Library Building, Dumri under District - Gumla	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Ongoing	08-09-2023	
294	गुमला	डुमरी	Construcation of Parking Shed (40'x20') for Block Level Paramveer Albert Ekka Library Building Dumri.	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Complete	23-02-2023	
295	गुमला	कामडारा	Construcation of Parking Shed (40'x20') for Birsa Munda Library Bulding Kamdara under District Gumla, Block Kamdara	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Complete	03-02-2023	
296	गुमला	कामडारा	Renovation work of block level Birsa Munda Library Building Kamdara under District Gumla Block Kamdara	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Complete	23-02-2023	
297	गुमला	कामडारा	First Floor Extension Work of Birsa Munda Library Building Kamdara Under District Gumla, Block Kamdara	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Complete	04-02-2023	
298	गुमला	पालकोट	First Floor Extension Work of Baba Saheb Ambedkar Library Building Palkot, Block Palkot	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Complete	10-02-2023	
299	गुमला	पालकोट	Renovation work of block level Baba Saheb Ambedkar Library Building Palkot, Block Palkot	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	Ongoing	21-01-2023	
300	गुमला	पालकोट	Construcation of Parking Shed (40'x20') for Baba Saheb Ambedkar Library Building Palkot, Block Palkot	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	completed	07-02-2023	
301	गुमला	रायडीह	First Floor Extension Work of Block level Library Bulding Raidih Under District Gumla, Block- Raidih	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	completed	01-02-2023	
302	गुमला	रायडीह	Renovation of Manrega Bhawan for Proposed Block Level Library raidih Under District Gumla Block Raidih	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	completed	25-01-2023	
303	गुमला	रायडीह	Construcation of Parking Shed (40'x20') for Proposed Library At Block- Raidih Under District Gumla	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515 / 01.06.2023	completed	14-02-2023	

304	गुमला	सिसई	First Floor Extension Work of Telanga Khariya Library Building, Sisai Block Sisai	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515/01.06.2023	completed	27-01-2023	
305	गुमला	सिसई	Renovation of Block Level Telanga Khariya Library Building, Sisai Under District Gumla Block Sisai	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515/01.06.2023	completed	23-02-2023	
306	गुमला	सिसई	Construcation of Parking Shed (40'x20') for Block Level Telanga Khariya Library Building Sisai Block Sisai	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515/01.06.2023	completed	15-02-2023	
307	गुमला	भरनो	First Floor Extension Work of Kartik Oraon Library Building, Bharno Block Bharno	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515/01.06.2023	completed	06-02-2023	
308	गुमला	भरनो	Renovation Works of Block Level Kartik Oraon Library Building Bharno Block Bharno	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515/01.06.2023	completed	07-02-2023	
309	गुमला	भरनो	Construcation of Parking Shed (40'x20') for Kartik Oraon Library Building Bharno Under District Gumla Block Bharno	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 515/01.06.2023	completed	07-02-2023	
310	गुमला	रायडीह	Construction of Six Class Room ACR with, 7'0"(Feet) wide Verandah with Stair Case under Campus Of Govt High School Salkaya Dist- Gumla. (गुमला जिला अंतर्गत रायडीह प्रखण्ड में रा०उ००००० विद्यालय सलकाया परिसर में छः अद्द अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 7'0"(Feet) wide बरामदा एवं सीढी का निर्माण कार्य।)	HIGH	2023-24	प्र० स्वी० 1040/10.10.2023	yet to Start		
311	गुमला	गुमला	Construction of Main Gate, Laying Paver Block Railing and Cycle Stand Shed	HIGH	2023-24	May-23	Ongoing		
312	गुमला	चैनपुर	Construction of G.S. Sheet Roofing Shed (Size 50'0"X30'0") and Deep Boring Tube Well	HIGH	2023-24	मई 2023	completed		
313	गुमला	चैनपुर	Construction of Drain with RCC Slab and Laying Paver Block, At- Library Campus, Chainpur	HIGH	2023-24	मई 2023	completed		
314	गुमला	चैनपुर	चैनपुर प्रखण्ड में पुस्तकालय भवन के प्रथम तल्ला का निर्माण।	HIGH	2023-24	अप्रैल 2023	Complted		
315	गुमला	पालकोट	सारुबेडा रूगंटीटोली में पी०सी०सी० पथ निर्माण।	HIGH	2023-24	सितंबर 2023	yet to start		
316	गुमला	पालकोट	रोकेडेगा ग्राम में पी०सी०सी० पथ निर्माण।	HIGH	2023-24	सितंबर 2023	yet to start		
317	गुमला	पालकोट	रोकेडेगा में इमली पेड के पास चबुतरा निर्माण।	HIGH	2023-24	सितंबर 2023	yet to start		
318	गुमला	चैनपुर/बार डीह	गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत/ग्राम बारडीह अन्तर्गत विद्यालय UGPS BARDIH में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
319	गुमला	चैनपुर/बाम दा	गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखण्ड के पंचायत/ग्राम बामदा अन्तर्गत विद्यालय UGPS SARGAON में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य।	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
320	गुमला	डुमरी/जैरा गी	गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखण्ड के पंचायत/ग्राम जैरागी अन्तर्गत विद्यालय GUMS GIRLS JAIRAGI में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		

321	गुमला	गुमला / घटगांव	गुमला जिला अंतर्गत गुमला प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम घटगांव अन्तर्गत विद्यालय GPS GHATAKOLPARA में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
322	गुमला	रायडीह / पतराटोली	गुमला जिला अंतर्गत रायडीह प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम पतराटोली अन्तर्गत विद्यालय GPS KHIRAKHAND में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
323	गुमला	रायडीह / कांसीर	गुमला जिला अंतर्गत रायडीह प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम कांसीर अन्तर्गत विद्यालय GPS CHIRGAO में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
324	गुमला	कामडारा / कोन्सा	गुमला जिला अंतर्गत कामडारा प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम कोन्सा अन्तर्गत विद्यालय GPS MILGATOLI में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य।	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
325	गुमला	सिसई / छारदा	गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम छारदा अन्तर्गत विद्यालय RAJYAKRIT MIDDLE SCHOOL CHHARDA में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
326	गुमला	सिसई / लकैया	गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम लकैया अन्तर्गत विद्यालय RAJYAKRIT UPGRADED MIDDLE SCHOOL LAKEYA में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
327	गुमला	पालकोट / बिलिंगबिरा	गुमला जिला अंतर्गत पालकोट प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम बिलिंगबिरा अन्तर्गत विद्यालय UPGPS DHAWTHA DAMAIR में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
328	गुमला	पालकोट / नाथपुर	गुमला जिला अंतर्गत पालकोट प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम नाथपुर के विद्यालय RAJKIYAKRIT PRIMARY SCHOOL BARKITOLI में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
329	गुमला	गुमला / घटगांव	गुमला जिला अंतर्गत गुमला प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम घटगांव अन्तर्गत विद्यालय GPS GHATASATPARA में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		
330	गुमला	गुमला / आंजन	गुमला जिला अंतर्गत गुमला प्रखण्ड के पंचायत / ग्राम आंजन अन्तर्गत विद्यालय GPS HARNAKHAND में नये दो अतिरिक्त वर्ग कक्ष कानिर्माण कार्य	HIGH	2023-24	12-09-2023	yet to start		